



Отчет

АО «Электротехнический комплекс»
о выполнении за 2016г.
Инвестиционной программы
на 2015 – 2019 гг.

Утв. приказом РЭК Омской области от 08.08.2014 N 109/36 (ред. от 29.09.2015, в ред.от 28.10.2016г. № 221/54) "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "Электротехнический комплекс" на 2015 - 2017 годы"

Плановые и фактические объемы финансирования (освоения) инвестиционной программы АО "ЭТК" за 2016 год

- **Утвержденная сумма расходов инвестиционной программы всего на 2016 год -24,9 млн. руб.**
 - **Выполнено работ за 2016 год – 26,11 млн.руб., в т.ч.:**
 - приобретены дуговые защиты и осуществлен их монтаж на ПС «Комсомольская», «ОБВ-2», «Падь» - **0,4 млн. руб** (100% от плана)
 - приобретены силовые трансформаторы 1000кВА КТП-4, КТП-5 для создания технической возможности присоединения ОАО«ОмскВодоканал» к сетям ПС «ОБВ-2» - **0,8 млн.руб.** (100% от плана)
 - выполнены работы в рамках создания системы телемеханизации и связи на ПС «ОБВ-1»: приобретено оборудование для кодировки и передачи информации на диспетчерский пункт ОДС – **2,6 млн.руб.** (100% от плана)
 - приобретено оборудование для технического перевооружения ПС «ВОС» на сумму **22,3 млн.руб.** (106% от плана):
 - щитовые устройства на сумму **8,95 млн.руб.**
 - элегазовые баковые выключатели на сумму **13,35 млн.руб.**
- Превышение фактической суммы над плановой объясняется удорожанием оборудования.

Анализ использования источников финансирования инвестиционной программы АО "ЭТК" за 2016 год

- ***Источниками финансирования инвестиционной программы в 2016 году были запланированы:***
 - амортизация, учтенная в тарифе по передаче электрической энергии на 2016 год – **11,4 млн.рублей**
 - амортизация, неиспользованная за предыдущие периоды – **5,0 млн.рублей**
 - инвестиционная составляющая в тарифе – **8,5 млн.рублей**

Фактическое финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет:

- амортизации на сумму **17,2 млн.руб.**
- прибыли на сумму **8,9 млн.руб.**

Благодарю за внимание!